



MUNICIPIO DE ECATZINGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fle Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	05	02	160101	2534	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN DE LAS FLORES, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+380	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	350	LP	8,148,988.20	8,148,988.20	8,148,988.20	100.00	0.00	8,148,988.20	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	160101	2535	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE AMÉRICA, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+ 260	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	450	LP	6,527,523.13	6,527,523.13	6,527,523.13	100.00	0.00	6,527,523.13	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	160101	2536	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+ 300	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	400	LP	8,973,738.53	8,973,738.53	8,973,738.53	100.00	0.00	8,973,738.53	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	160101	2537	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE UNIDAD DEPORTIVA TETOXCO, DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+ 200	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	350	LP	6,347,983.12	6,347,983.12	6,347,983.12	100.00	0.00	6,347,983.12	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	160101	2538	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE FRESNO DEL CAD. 0+00 AL CAD. 0+485	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	600	LP	15,168,320.89	15,168,320.89	15,168,320.89	100.00	0.00	15,168,320.89	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2501	BACHEO EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE ECATZINGO DE CALLE DEL PANTEÓN, CAMINO A LAS VÍAS Y AV.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	550	IR	1,098,208.19	-2,999.81	0.00	0.00	-2,999.81	1,098,208.19	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2502	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA EXPLANADA DE LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TLACOTOMPA, (PRIMERA	CONTRATO	SAN JUAN TLACOTOMPA	1,500	IR	1,226,247.19	-3,000.00	122,624.87	-4,087.50	-125,624.87	1,226,247.19	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2503	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUERRERO, DEL CRUCERO A LA CAJA DE AGUA, DEL CADEN	CONTRATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	150	IR	813,875.04	-334,904.28	276,362.45	-82.52	-611,266.73	813,875.04	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2504	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE LIBERTAD, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL CAD	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	500	IR	1,501,335.95	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	1,501,335.95	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2505	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS DEL TELEBACHILLERATO N.-96, EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMA	CONTRATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	250	IR	1,111,708.57	-3,000.00	619,505.20	-20,650.17	-622,505.20	1,111,708.57	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2505	CONSTRUCCIÓN DE GUARNCIONES Y BANQUETAS EN AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS DEL TRAMO DE LA TELESECUNDARIA A	CONTRATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	500	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2506	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (NEXAPA), UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE EC	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	300	AD	298,873.01	-1,649.04	0.00	0.00	-1,649.04	298,873.01	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2507	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (TETETLA), UBICADO EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO,	Contrato	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	250	AD	299,048.73	-800.82	0.00	0.00	-800.82	299,048.73	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2508	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (ACUJOTLA), UBICADO EN LA DELEGACION DE SAN JUAN TLACOTOMPA, M	Contrato	SAN JUAN TLACOTOMPA	150	AD	248,746.98	-233.62	0.00	0.00	-233.62	248,746.98	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2509	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO	Contrato	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	10	AD	313,168.04	-91.84	0.00	0.00	-91.84	313,168.04	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2509	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL PRIMERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNIC	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	2,000	LP	0.00	1,085,664.36	0.00	0.00	1,085,664.36	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2510	CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN (PIR), EN LA COLONIA SAN ISIDRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	300	IR	1,490,655.20	992,055.33	465,807.16	46.95	526,248.17	1,490,655.20	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2511	CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CALLE DEL FRESNO, BARRIO SAN MARTÍN, UBICADA EN LA CABECERA M	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,000	IR	2,141,860.09	-1,460.71	427,988.97	-29,300.06	-429,449.68	2,141,860.09	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2512	REHABILITACIÓN DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO	CONTRATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	400	IR	1,136,203.30	-153.33	1,136,203.30	741,018.26	-1,136,356.63	1,136,203.30	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2512	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA DE USOS MÚLTIPLES, EN CALLE LAS CRUCES, UBICADA EN LA CABE	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	250	IR	0.00	1,678,068.90	0.00	0.00	1,678,068.90	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2513	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	60	IR	1,878,741.02	-818.26	0.00	0.00	-818.26	1,878,741.02	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2513	REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE SACA COSECHA EN EL MUNICIPIO DE ECATZINGO Y SUS DELEGACIONES.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	800	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	250101	2514	PAVIMENTACIÓN DE CALLE OCCIDENTE CON PIEDRA LAMINADA, EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	632	IR	1,447,208.87	-2,116.83	262,301.51	-12,391.24	-264,418.34	1,447,208.87	100.00	0.00



MUNICIPIO DE ECATZINGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)	
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)									
02	02	01	01	05	02	250101	2515	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EL PROGRESO, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	500	IR	1,293,233.61	-44,849.87	0.00	0.00	-44,849.87	1,293,233.61	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2516	CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS EN LA PLAZA CIVICA, DEL MUN	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	230	IR	816,640.39	-596.50	816,640.39	136,905.35	-817,236.89	816,640.39	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2517	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA (PRIMERA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ECATZINGO.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	1,129,578.22	-421.78	1,129,578.22	267,812.18	-1,130,000.00	1,129,578.22	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2518	REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE SAN JUAN TLACOTOMPA	CONTRATO	SAN JUAN TLACOTOMPA	450	IR	1,192,680.22	-1,195.58	834,876.16	-69,830.22	-836,071.74	1,192,680.22	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2519	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA EXPLANADA PRINCIPAL DE LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO, MUNI	CONTRATO	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	500	IR	2,574,388.36	-464.00	2,574,388.36	554,825.08	-2,574,852.36	2,574,388.36	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2520	CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN CALLE LAS MARGARITAS, DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+150.00 BARRIO S	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	300	IR	894,751.42	-281.85	234,775.81	-83,298.14	-235,057.66	894,751.42	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2521	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TLACOTOMPA, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	Contrato	SAN JUAN TLACOTOMPA	10	AD	313,168.04	-91.84	313,168.04	340,993.07	-313,259.88	313,168.04	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2523	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO, SEGUNDA ETAPA EN LA DELEGACIÓN DE SAN MARCOS TECOMAXUSCO	Contrato	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	5	AD	165,500.00	165,500.00	165,500.00	100.00	0.00	165,500.00	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	250101	2524	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHA (AMPLIACIÓN LA COLONIA)	Contrato	SAN MARCOS TECOMAXUSCO	300	AD	241,764.56	241,764.56	241,764.56	100.00	0.00	241,764.56	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2516	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN JUAN TLACOTOMPA, MUNICIPIO DE ECATZIN	CONTRATO	SAN JUAN TLACOTOMPA	650	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2517	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE EL PROGRESO, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	350	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2519	REHABILITACIÓN DE MODULO DE SEGURIDAD C2, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	100	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2520	REHABILITACIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE ECATZINGO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	125	IR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2521	REHABILITACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL DIF MUNICIPAL DE ECATZINGO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	150	AD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2522	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+200, EN LA	Contrato	SAN JUAN TLACOTOMPA	300	IR	1,247,446.25	-478.21	1,247,446.25	260,857.42	-1,247,924.46	1,247,446.25	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2523	REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL Y DELEGACION SAN MARCOS TECOMAXUSCO	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL Y TECOMAXUSCO	400	IR	1,113,901.62	-1,744.30	1,113,901.62	-63,859.52	-1,115,645.92	1,113,901.62	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2523	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, LOCALIZADA EN LA COLONIA XOLALTENCO, CABECERA MUNICI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	350	IR	0.00	1,297,316.66	0.00	0.00	1,297,316.66	0.00	0.00	0.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2524	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ECATZINGO, ESTADO DE MÉXICO.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	10	AD	312,780.96	-478.92	312,780.96	-65,309.65	-313,259.88	312,780.96	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2525	REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	2,500	IR	1,077,763.39	-235.45	1,077,763.39	457,746.18	-1,077,998.84	1,077,763.39	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2526	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO CON TARTÁN, EN LA UNIDAD DEPORTIVA TETOXCO, MUNICIPIO DE ECATZI	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	1,000	LP	3,444,452.99	1,147,825.65	3,444,452.99	300.09	-2,296,627.34	3,444,452.99	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2527	REHABILITACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO EN LA DELEGACIÓN DE SAN JUAN TLACOTOMPA, MUNICIPIO DE ECATZING	CONTRATO	SAN JUAN TLACOTOMPA	1,000	IR	1,635,585.93	544,769.97	1,635,585.93	300.23	-1,090,815.98	1,635,585.93	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2528	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AMÉRICA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+180, EN EL MUNICIPIO	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	300	IR	851,956.45	-380.72	851,956.45	223,775.07	-852,337.17	851,956.45	100.00	0.00	
02	02	01	01	05	02	260101	2529	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO TEXTURIZADO EN CALLE CERRADA DE LAS CANTERAS DEL CADENAMIENTO 0+00 AL CAD	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	150	IR	605,289.01	-0.73	605,289.01	916,302.74	-605,289.74	605,289.01	100.00	0.00	

MUNICIPIO DE ECATZINGO
Avance del Programa Anual de Obras
(Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	05	02	260101	2530	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EN EL BARRIO SAN MARTÍN, MUNICIPIO DE ECATZINGO.	CONTRATO	CABECERA MUNICIPAL	400	IR	597,631.78	704,042.15	597,631.78	84.89	106,410.37	597,631.78	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2531	REHABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	500	IR	572,059.64	-400.15	572,059.64	142,961.30	-572,459.79	572,059.64	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2532	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 10 DE MAYO, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	350	IR	1,529,538.76	-1,103.74	1,529,538.76	138,577.81	-1,530,642.50	1,529,538.76	100.00	0.00
02	02	01	01	05	02	260101	2533	ELECTRIFICACIÓN DE CALLE NIÑO PERDIDO, DEL CADENAMIENTO 0+00 AL 0+120, UBICADA EN LA DELEGACIÓN SAN	Contrato	SAN JUAN TLACOTOMPA	150	AD	226,254.28	-2,513.72	226,254.28	-9,000.77	-228,768.00	226,254.28	100.00	0.00
02	05	01	01	01	05	160101	2539	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE NACIONAL CAD. 0+00 AL CAD. 0450	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	580	LP	8,772,927.82	8,772,927.82	8,772,927.82	100.00	0.00	8,772,927.82	100.00	0.00
02	05	01	01	01	05	160101	2540	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA SUBTERRÁNEA PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EN EL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA	Contrato	CABECERA MUNICIPAL	1,500	LP	6,056,184.92	6,056,184.92	6,056,184.92	100.00	0.00	6,056,184.92	100.00	0.00
T o t a l													96,837,912.67	67,443,208.29	82,831,812.67	122.82	-15,388,604.38	96,837,912.67	100.00	0.00



ARQ. ADOLFO SORIANO CARMONA

PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELVIA REYES ARENAS

TESORERA MUNICIPAL

M.en A JORGE ALBERTO GALICIA BURGOS

ELABORO